

Orientační harmonogram realizace dopravního značení - Obec Hradištko

Zpracováno pro orientační koordinaci výkopů, betonáže, montáže SDZ, zpomalovacích polštářů a VDZ. Harmonogram bude upřesňován podle počasí, kolizí se sítěmi a skutečného postupu prací

Cinnost	Listy	Zahajeni	Dokonzeni	Kategorie	Poznámka	Pocet patek	06.07.	13.07.	20.07.	27.07.	03.08.	10.08.	17.08.	24.08.	31.08.	07.09.	14.09.	21.09.	28.09.
Zahajeni - vykopy patek	13, 14, 12	09.07.2026	14.07.2026	Vykopy	1 četa, orientačně cca 20 patek dle tabulky	20													
Vykopy - centrum / další část	11, 7	14.07.2026	14.07.2026	Vykopy	2 čety, kapacita cca 40 patek/den	40													
Betonáž první sady patek	13, 14, 12, 11, 7	17.07.2026	17.07.2026	Betonáž	cca 40-60 patek/den	60													
Vykopy - Rajchardov / jihovýchod	10, 8	20.07.2026	21.07.2026	Vykopy	cca 20 patek dle tabulky	40													
Vykopy - střed obce	6, 4	22.07.2026	24.07.2026	Vykopy	cca 40 patek dle tabulky	40													
Průběžná betonáž	10, 8, 6, 4	24.07.2026	25.07.2026	Betonáž	betonáž připravených výkopů	80													
Intenzivní wykopy a betonáž	2, 3, 1	27.07.2026	31.07.2026	Vykopy + betonáž	2 čety, dokončení hlavní části obce	40													
Dokopy / dobetonování / rezerva	5, 9 + zbylá místa	03.08.2026	07.08.2026	Rezerva	rezerva na upřesnění v terénu, kolize sítí, počasí	0													
Montáž svislého DZ	všechny listy	10.08.2026	21.08.2026	Montáž SDZ	cca 50-60 značek/den, průběžné po zatvrdnutí patek														
Kontrola, dotažení, předání části SDZ	všechny listy	24.08.2026	28.08.2026	Kontrola	kontrola osazení, natočení a kompletace														
Zpomalovací polštáře	vybraná místa	05.09.2026	25.09.2026	Polštáře	montáž zpomalovacích polštářů - II. etapa														
Otočení DZ k polštářům	vybraná místa	05.09.2026	25.09.2026	Polštáře	uvedení souvislého značení do provozu														
Vodorovné dopravní značení	VDZ	10.09.2026	25.09.2026	VDZ	provedení VDZ dle počasí a technologických podmínek														